



Università di Genova

Area Tecnica

OGGETTO: Lavori per la Realizzazione di un nuovo spazio didattico al piano -2 della Clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova – Viale Benedetto XV 9
CUP: D39I23000600001 - CIG: B04719332B.

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina n. 5140 del 11_09_2023 con cui l'Arch. Claudio Bazzurro è nominato RUP della procedura in oggetto;
- CONSIDERATO che con determina a contrarre n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2023 viene approvato il quadro economico complessivo dell'intervento;
- VISTA la lettera commerciale Prot. n. 56304 del 17.06.2024, con cui viene stipulato il contratto con SCS CONSTRUCTION S.r.l. (C.F. e P.I. 03472380926), Piazza Repubblica 22 - 09125 CAGLIARI per un Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso pari al **17,895%: € 808.864,72** (compresi € **32.536,47** di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso);
- VISTA la modifica contrattuale di cui al prot. prot. 73419 del 31/07/2024 con la quale veniva decurtato della quota relativa alla fornitura degli arredi, pari a € **126.255,65**, determinando un nuovo importo contrattuale pari a € **682.609,07** (oneri per la sicurezza compresi);
- CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono ravvisati necessari interventi in variante ai sensi dell'art 120, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 in quanto non ritenuti modifiche sostanziali;

- CONSIDERATO che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € **167.054,46** (compresi € 15.015,75 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) oltre IVA, come da perizia di variante e da quadro comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante, che risulta compresa nel 20% dell'importo contrattuale originale;
- CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza della Variante questa Amministrazione ha pertanto preso in considerazione di avvalersi dell'art. 120, comma 7, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità dell'aumento, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, con la stipula di atto di sottomissione;
- CONSIDERATO che l'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo della variante, ammonterà a € **849.663,53** oltre iva (compresi € 47.552,22 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) con un aumento pari a € 40.798,81 (+5,04%) all'importo contrattuale originale;
- CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata quota parte sul progetto 100486-2023-MM-EDILIZIA_007---QUOTA MUR DM 455/2023 Adeguamento antincendio del piano -2 della Clinica Oculistica Viale Benedetto XV con realizzazione di un nuovo spazio didattico. CUP: D39I23000600001 ed eventualmente la quota residua sul vincolo 522_2024;

DETERMINA

1. di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo complessivo pari a € **167.054,46** (compresi € 15.015,75 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) oltre IVA, come da perizia di variante e da quadro comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante, che trova capienza nell'importo degli imprevisti accantonati nel QE e nei ribassi d'asta;
2. di imputare la maggior spesa prevista quota parte sul progetto 100486-2023-MM-EDILIZIA_007---QUOTA MUR DM 455/2023 Adeguamento antincendio del piano -2 della Clinica Oculistica Viale Benedetto XV con realizzazione di un nuovo spazio didattico. CUP: D39I23000600001 ed eventualmente la quota residua sul vincolo 522_2024.

Visto Il RUP
Arch. Claudio Bazzurro
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Arch. Mauro Maspero
firmato digitalmente